

RAPORT O STANIE REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH 2015 R. STAN PO I PÓŁROCZU

W roku 2014 wykonano 33 inwestycji na łączną kwotę 3,78 mln zł tj. 65,5% planu. W aktualnym budżecie Gminy Blachownia (stan na 30.06.2015r.) znajduje się łącznie 38 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 6,7 mln oraz remont (nie jest to w klasyfikacji budżetowej inwestycja) ul. Nowiny w Cisiu, za blisko 300 tys. zł. Zatem raport dotyczy 38 przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym.

DAJE TO ŁĄCZNĄ KWOTĘ 7 MLN ZŁ INWESTYCJI. CO JEST DWUKROTNOŚCIĄ WYDATKÓW FAKTYCZNIE PONIESIONYCH NA TEN CEL W ROKU UBIEGŁYM.

Warto podkreślić, że w ciągu ostatniego półrocza – decyzjami Rady Miejskiej – korygowano budżet inwestycyjny (urealnijając wartość i ilość zadań). W efekcie wartość planowanych wydatków inwestycyjnych w 2015r. Wzrosła o 615 tys. zł w stosunku do budżetu uchwalonego w grudniu ubiegłego roku.

PONAD 60 % INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU BIEŻĄCYM NIE POSIADAŁO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ I STOSOWNYCH POZWOLEŃ.

W sposób oczywisty nie można było uruchomić w tym przypadku realnych działań inwestycyjnych w ciągu pierwszego półrocza bowiem wymagało to podjęcia najpierw szeregu działań formalnych (przetarg na wykonawcę dokumentacji, wykonanie dokumentacji, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wykonanie inwestycji). Poniżej przedstawiam zestawienie 34 z 38 inwestycji ze stanem ich realizacji na początek lipca 2015r.

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU O STANIE INWESTYCJI GMINY BLACHOWNIA 2015

L.p.	Nazwa zadania	Budżet Gminy stan na 30.06.2015r.	Stan realizacji inwestycji
1	Budowa zjazdu publicznego dla bloków nr 5,7,11 (bloki awaryjne) na ulicę Sienkiewicza	295 000,00 zł	Został wybrany wykonawca w drodze przetargu - termin realizacji 31.08.2015
2	Modernizacja skrzyżowania ulicy Kościuszki i drogi wojewódzkiej 492	35 000,00 zł	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej
3	Modernizacja wjazdu do Szkoły Podstawowej nr 1	20 000,00 zł	Wykonano
4	Budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Kubowicza (przy targowisku)	121 027,30 zł	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową targowiska - termin do 15.08.2015 po wykonaniu dokumentacji wystąpimy o pozwolenie na budowę
5	Budowa chodnika wokół Szkoły Podstawowej w Cisiu (F. sołecki)	42 000,00 zł	Został wybrany wykonawca w drodze zapytania ofertowego - termin realizacji 31.08.2015
6	Budowa parkingu na terenie szkoły podstawowej w Łojkach (F. sołecki)	70 900,00 zł	Został wybrany wykonawca w drodze zapytania ofertowego - termin realizacji 31.08.2015
7	Budowa ul. Polnej	180 000,00 zł	Został wybrany wykonawca w drodze zapytania ofertowego - termin realizacji 30.09.2015
8	Budowa parkingu przy ul. Wspólnej	73 000,00 zł	Został wybrany wykonawca w drodze zapytania ofertowego - termin realizacji 31.08.2015

9	Budowa targowiska - II etap	400 000,00 zł	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej - termin do 15.08.2015 po otrzymaniu dokumentacji wystąpimy o pozwolenie na budowę
10	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kawowej	41 000,00 zł	Został wybrany wykonawca w drodze zapytania ofertowego - termin realizacji 30.09.2015
11	Wymiana sprzętu komputerowego i zakup programów	60 000,00 zł	W trakcie realizacji
12	Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ostrowy, Łojki i ul. Chrobrego (dokumentacja)	60 000,00 zł	Został wybrany wykonawca - termin realizacji: I etap Ostrowy 30 listopad 2015, ul. Chrobrego 31 październik 2015, II etap Ostrowy i Łojki 30 czerwiec 2016
13	Budowa Strażnicy OSP Błachownia	1 603 024,52 zł	Ogłoszono przetarg na wykonanie - rozstrzygnięcie 20.07.2015
14	Usuwanie skutków powodzi-Budowa wodociągu mającego na celu przywrócenie dostępu wody pitnej mieszkańcom Gminy Błachownia	300 000,00 zł	Wodociągi częstochowskie przygotowują przetarg na wykonawcę
15	E-Region Północny (obieg dokumentów)	108 016,40 zł	W trakcie realizacji
16	Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - oczyszczanie gminy	65 917,92 zł	Został wybrany wykonawca - termin realizacji 30.09.2015
17	Pomoc dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania drogowego" Modernizacja ciągu drogowego na odcinku DP 1076S DK 46-WyrazówŁojki-Gorzelnia Stara i Nowa - DW 494	100 000,00 zł	Inwestorem jest Powiat Częstochowski a Gmina Błachownia ma wykonać projekt. Wysłano pismo do PZD z zapytaniem o termin realizacji
18	Modernizacja ogrzewania budynków Zarządu Mieniem Komunalnym	120 000,00 zł	Zadanie realizuje ZMK
19	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00 zł	W trakcie realizacji
20	Zakup sprzętu rekreacyjnego	115 000,00 zł	W trakcie realizacji
21	Modernizacja kanału burzowego przy ul. Cmentarnej	15 092,05 zł	Kanał udrożniono, trwają prace związane z jego zabezpieczeniem
22	Budowa boiska w sołectwie Konradów	61 000,00 zł	Wykonano
23	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (wymiana dachu)	300 000,00 zł	Został wybrany wykonawca - termin realizacji 31.08.2015
24	Budowa ulicy Malickiej – I etap w tłuczniu	200 000,00 zł	Trwa przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu
25	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Złotej	17 000,00 zł	Został wybrany wykonawca - termin realizacji 30.09.2015
26	Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Swojskiej	49 000,00 zł	Został wybrany wykonawca - termin realizacji 30.09.2015
27	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Małej	14 000,00 zł	Został wybrany wykonawca - termin realizacji 30.09.2015
28	Budowa oświetlenia ulica Piastów w Łojkach	17 000,00 zł	Zlecono wykonanie projektu budowlanego
29	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	10 000,00 zł	Dopłaty dla mieszkańców
30	Zakup pompy dla SZ. P nr 3	10 400,00 zł	Wykonano
31	Doposażenie plac zabaw	10 400,00 zł	Wykonano
32	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji	16 250,00 zł	Wykonano
33	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Straży Pożarnej	10 000,00 zł	Wykonano
34	Remont ulicy Nowiny w Cisiu	538 000,00 zł	Po przetargu, termin realizacji 31.07.2015
		5 082 028,19 zł	

Pozostałe 4 tytuły inwestycyjne o wartości ok. 2 mln zł nie są bezpośrednio zależne od działania Urzędu Miejskiego, a ich uruchomienie i stopień finansowania (np. sprawa rozliczenia kosztów budowy Hali Sportowej – 881.6 tys. zł) związane są z decyzjami niezależnych organów i instytucji bądź sądów powszechnych.

Na koniec raportu przedstawiam Wam Drodzy Mieszkańcy Blachowni następujące wnioski:

1. NIE MA ŻADNYCH WĄTPLIWOŚCI, IŻ WSZYSTKIE BEZPOŚREDNIO ZALEŻNE OD WŁADZ GMINY INWESTYCJE WYNIKAJĄCE Z TEGOROCZNEGO BUDŻETU ZOSTANĄ W PEŁNI WYKONANE RZECZOWO.

2. Stan organizacji i planowania procesów inwestycyjnych w Naszej Gminie pozostawiał dotychczas wiele do życzenia.

3. Uwzględniając powyższe uczyniłam wszystko, co możliwe, aby zaplanowane w bieżącym budżecie inwestycje ważne dla mieszkańców bez zbędnej zwłoki przygotować do wykonania.

4. Pełna i wiarygodna ocena takiego sposobu działania może się odbyć po zakończeniu roku budżetowego, a nie po upływie zaledwie połowy tego czasu.

5. Dokonywana w roku bieżącym gruntowna przebudowa programowania inwestycji w Naszej Gminie (w tym wyprzedzające opracowanie dokumentacji) zaowocuje znacznie szybszym i oszczędniejszym sposobem wykonania zadań począwszy od roku przyszłego.

6. W drugim półroczu dokonywane zapewne będą niezbędne zmiany budżetu Blachowni w części inwestycyjnej, które umożliwią optymalną realizację wniosków wynikających z niniejszego raportu i uzyskają akceptację Rady Miejskiej.

7. Pełna informację o stanie przygotowania i realizacji inwestycji przedstawiałam na każdej z kolejnych sesji Rady Miejskiej począwszy od stycznia br.

W najbliższym czasie przekażę Państwu pełne i szczegółowe omówienie dwóch bardzo ważnych inwestycji tj.:

- budowy strażnicy OSP Blachownia
- II etap budowy targowiska.

Burmistrz Blachowni
Sylwia Szymańska